

निदेशालय निर्माण एवं संयंत्र


आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या।

पत्रांक: 05/नि0नि0/2023/34

दिनांक: 19/04/2023

सेवा में,

कुलसचिव,



विषय:-दिनांक 28.04.2023 को पूर्वान्ह 11.30 बजे अपर मुख्य सचिव श्री राज्यपाल, उ0प्र0 की अध्यक्षता में आहूत ऑनलाईन समीक्षा बैठक में प्रतिभाग किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी के पत्र सं0 ई-2266/32-जी0एस0/2023-XIV दिनांक 17.04.2023 के क्रम में इस निदेशालय से संबन्धित बिन्दु सं0 04 की सूचना दो पृष्ठ में संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक : यथोक्त ।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)

अधिसासी अभियन्ता (सि0)

PA
19/4/23

Registrar
A.N.D. Univ. of Agri. & Tech.
Kumarganj, Ayodhya

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारागंज, अयोध्या।

क्र0 सं0	वर्तमान में संचालित निर्माण कार्यों का विवरण	स्वीकृत वर्ष	निर्माण कार्य की लागत (लाख में)	कार्यदात्री संस्था का नाम	कार्यदात्री संस्था से अंतिम बार कर समीक्षा की गई	निर्माण कार्य की वर्तमान प्रगति/स्थिति	निर्माण कार्य पूर्ण होने का प्रतिशत	निर्माण कार्य तब तक पूर्ण होने की सम्भावना है	अभ्युक्ति
1.	स्टडिअम	2008	1092.45	उ0प्र0रा0नि0लि0	21.3.23	उप है।	85.00	कार्य उप होने के कारण सम्भावित लिखि की सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।	10 स्वीकृत लागत के सापेक्ष 95 प्रतिशत की धन0 कार्यदात्री संस्था को प्रदान की गयी है। योजनागत िम मन्ट्री परपज हाल तथा फेलिअन का कार्य पूर्ण एवं प्रयोग में है। तत्पुताल एवं टवायलट का कार्य पूर्ण नहीं है जिसको पूर्ण करने हेतु कार्यदात्री संस्था के प्रबन्ध निदेशक से अन्तिम पत्र दिनांक 13.02.2023 सहित कुल 16 पत्रों द्वारा अनुरोध किया गया है। विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 23.02.23 द्वारा अपर मुख्य सचिव से अवशेष कार्य पूर्ण किये जाने हेतु शासन स्तर से कार्यदात्री संस्था को निर्देशित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रकरण की समीक्षा शासन एवं राजमवन स्तर से भी की गयी है। परन्तु निर्माण कार्य भी उप है।
2.	डा0 आर0ए0एल0 इन्स्ट्यूट आफ बायोटेक्नालजी	2006	1609.35	सी0एड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम	21.3.23	धीमी गति से संचालित है।	85.00	जून, 2023	स्वीकृत लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि कार्यदात्री संस्था को प्रदान कर दी गयी है। महाविद्यालय भवन एवं छात्रावास का कार्य पूर्ण एवं प्रयोग में है। आवासीय भवनों का कार्य अभी पूर्ण नहीं है, जो वर्तमान में धीमी गति से संचालित है।
3.	उद्यान एवं वाणिजी महाविद्यालय	2006	2366.90	सी0एड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम	21.3.23	धीमी गति से संचालित है।	80.00	अगस्त, 2023	स्वीकृत लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि कार्यदात्री संस्था को प्रदान कर दी गयी है। महाविद्यालय भवन एवं छात्रावास का कार्य पूर्ण एवं प्रयोग में है। आवासीय भवनों का कार्य अभी पूर्ण नहीं है, जो वर्तमान में धीमी गति से संचालित है।
4.	कृषि महाविद्यालय कैम्पस गोण्डा	2015	2806.74	उ0प्र0रा0नि0लि0	21.3.23	कार्य प्रगति पर है।	60.00	दिसम्बर, 2023	कार्य का पुनरीक्षित आगणन रु0 4219.65 लाख शासन को दिनांक 06.12.22 को स्वीकृताथ प्रेषित है। इस सम्बन्ध में शासन की पुच्छा की सूचना भी दिनांक 15.02.2023 को प्रेषित कर दिया गया है। पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही कार्य पूर्ण हो सकेगा।
5.	कृषि महाविद्यालय कैम्पस आजमगढ़ के महिला छात्रावास के अवशेष भंग (50) वेड्ड का निर्माण	2023	58943	उ0प्र0रा0नि0लि0	21.3.23	कार्य अभी प्रारम्भ नहीं है।	-	सितम्बर, 2024	कार्य की स्वीकृत लागत रु0 58943 लाख के सापेक्ष प्रथम फ़िरत के रूप में रु0150.00 लाख की धनराशि दिनांक 03.02.2023 को प्रदान की गयी है। कार्यदात्री संस्था द्वारा निविदा की कार्यवाही की जा रही है।

6.	कृषि विज्ञान केन्द्र गोरखपुर का सुदृढीकरण	2019	204.88	सी0एस0 डी0एस0 जल निगम	21.3.23	धीमी गति से संचालित है।	85.00	जून, 2023	कार्य की स्वीकृत लागत के सापेक्ष 95 प्रतिशत की धनराशि प्रदान कर दी गयी है। परन्तु कार्य पूर्ण करने में कार्यदायी संस्था द्वारा रुकी नहीं ली जा रही है।
7.	सीड प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण	2022	321.65	पैसफंड	21.3.23	कार्य प्रगति पर है।	80.00	अगस्त, 2023	कार्य प्रगति पर है।
8.	मत्स्य प्रक्षेत्र का सुदृढीकरण	2022	219.36	पैसफंड	21.3.23	कार्य प्रगति पर है।	25.00	मार्च, 2024	कार्य प्रगति पर है।
9.	तकनीकी महा0 वि0 अभ्युदयकरण पर प्रमुखीभेद शौड का निर्माण	2022	50.00	पैसफंड	21.3.23	कार्य प्रगति पर है।	60.00	जून, 2023	कार्य प्रगति पर है।
10.	कृषि विज्ञान केन्द्र श्रावस्ती का सुदृढीकरण	2022	181.90	पैसफंड	21.3.23	कार्य प्रगति पर है।	-	मार्च, 2024	कार्यदायी संस्था द्वारा निविदा की कार्यवाही पूर्ण एवं कार्य माह मार्च 2023 में प्रारम्भ कराया गया है।
11.	कृषि विज्ञान केन्द्र आजमगढ़-1 का सुदृढीकरण	2022	83.10	पैसफंड	21.3.23	कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है।	-	मार्च, 2024	कार्यदायी संस्था द्वारा निविदा की कार्यवाही पूर्ण परन्तु कार्य स्थल पर फसल होने के कारण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हो सका है, जो मई माह के प्रथम सत्राह में प्रारम्भ हो जायेगा।
12.	कृषि विज्ञान केन्द्र आजमगढ़-2 का सुदृढीकरण	2022	177.40	पैसफंड	21.3.23	कार्य प्रगति पर है।	-	मार्च, 2024	कार्यदायी संस्था द्वारा निविदा की कार्यवाही पूर्ण एवं कार्य माह मार्च 2023 में प्रारम्भ कराया गया है।
13.	कृषि विज्ञान केन्द्र आजमगढ़-2 पर प्रशासनिक भवन का निर्माण।	2023	130.00	पैसफंड	21.3.23	कार्य अभी प्रारम्भ नहीं है।	-	सितम्बर, 2024	कार्य की स्वीकृत लागत रु0 13000 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप रु 32.00 लाख की धनराशि दिनांक 06.04.2023 को प्रदान की गयी है। कार्यदायी संस्था द्वारा निविदा की कार्यवाही की जा रही है।
14.	कृषि ज्ञान केन्द्र देवरिया का सुदृढीकरण	2022	140.00	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग	21.3.23	कार्य प्रगति पर है।	15.00	मार्च, 2024	कार्य प्रगति पर है।
15.	कृषि विज्ञान केन्द्र मऊ को सेक्टर आफ एरसीलेन्स के रूप में विकसित करने हेतु निर्माण कार्य।	2022	20.00	यू0पी0 सिडको	21.3.23	कार्य प्रगति पर है।	90.00	मार्च, 2023	कार्य प्रगति पर है।
16.	कृषि विज्ञान केन्द्र सोनभद्र को सेक्टर आफ एरसीलेन्स के रूप में विकसित करने हेतु निर्माण कार्य।	2022	30.57	यू0पी0 सिडको	21.3.23	कार्य प्रगति पर है।	60.00	दिसम्बर, 2023	कार्य प्रगति पर है।
17.	कृषि विज्ञान केन्द्र श्रावस्ती पर प्रशासनिक भवन का निर्माण।	2023	194.81	यू0पी0 सिडको	21.3.23	कार्य अभी प्रारम्भ नहीं है।	-	सितम्बर, 2024	कार्य की स्वीकृत लागत रु0 194.81 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप रु0 50.00 लाख की धनराशि दिनांक 10.01.2023 को प्रदान की गयी है। कार्यदायी संस्था द्वारा निविदा की कार्यवाही की जा रही है।

अधिसाक्षी अधिपन्ना (सि0)

